

Planning prévisionnel

Durée	S1					S2					S3					S4					S5				
Phases	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Mise en place de la base vie et signalisation de chantier																									
Implantation du chantier par le géomètre, marquage-piquetage des réseaux existants																									
Décapage de la terre végétale voirie et trottoir, stockage pour réutilisation																									
Terrassement jusqu'à la cote fond de forme demandée																									
Mise en place d'un géotextile sur la couche de forme de la voirie																									
Empierrement de la couche de fondation de la voirie et du trottoir en GNT 0/31.5 et compactage des matériaux																									
Pose des bordures T2 et P1																									
Mise en œuvre de la couche d'imprégnation sur la voirie																									
Mise en œuvre de la première couche d'assise en grave bitume GB3 0/14																									
Terrassement et végétalisation des noues, talutage																									
Mise en œuvre de la première couche d'accrochage																									

Phases	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Mise en œuvre de la deuxième couche d'assise en grave bitume GB3 0/14																									
Mise en œuvre de la deuxième couche d'accrochage																									
Mise en œuvre de la couche de roulement en béton bitumineux semi grenu																									
Mise en œuvre du revêtement béton bitumineux 0/6 sur trottoir																									
Mise en place de la signalisation horizontale et verticale																									

Durée totale prévisionnelle du chantier, en jours ouvrés avec chevauchement des tâches : jours